Cronograma

Universidade Federal de Lavras - UFLA

Obra: DBI - Laboratório Institucional de Pesquisa Aplicada II **Área:** 1.859,96 m²

Local: Universidade de Lavras - UFLA **Data:** 09/09/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,07%	119.402,82	50%	59.701,41	50%	59.701,41		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2	IMPLANTAÇÃO	0,32%	12.426,67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100%	12.426,67
3	FUNDAÇÕES	2,15%	83.396,66	50%	41.698,33	50%	41.698,33		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	17,92%	696.509,06		-	10%	69.650,91	20%	139.301,81	20%	139.301,81	20%	139.301,81	20%	139.301,81	10%	69.650,91		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
5	ESTRUTURA METÁLICA	1,92%	74.574,12		-		-		-		-		-		-		-	50%	37.287,06	50%	37.287,06		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
6	ARQUITETURA	34,23%	1.330.636,68		-		-	2%	26.612,73	3%	39.919,10	5%	66.531,83	5%	66.531,83	5%	66.531,83	5%	66.531,83	5%	66.531,83	10%	133.063,67	10%	133.063,67	10%	133.063,67	10%	133.063,67	10%	133.063,67	10%	133.063,67	5%	66.531,83		-		-
7	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	3,39%	131.966,15		-		-		-		-		-		-		-		-	10%	13.196,61	10%	13.196,61	15%	19.794,92	15%	19.794,92	15%	19.794,92	15%	19.794,92	20%	26.393,23		-		-		-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,71%	688.366,34		-		-		-	5%	34.418,32	5%	34.418,32	5%	34.418,32	5%	34.418,32	5%	34.418,32	5%	34.418,32	10%	68.836,63	10%	68.836,63	10%	68.836,63	10%	68.836,63	10%	68.836,63	10%	68.836,63	10%	68.836,63		-		-
9	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,74%	28.946,24	5%	1.447,31	5%	1.447,31	5%	1.447,31	5%	1.447,31	10%	2.894,62	10%	2.894,62	10%	2.894,62	10%	2.894,62	10%	2.894,62		-		-		-		-		-		-	15%	4.341,94	15%	4.341,94		-
10	PCI - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,24%	9.308,20		-		-		-		-		-		-		-		-		-	10%	930,82	10%	930,82	10%	930,82	10%	930,82	10%	930,82	10%	930,82	10%	930,82	25%	2.327,05	5%	465,41
11	LÓGICA E TELEFONIA	2,01%	78.267,80		-		-		-	5%	3.913,39	5%	3.913,39	5%	3.913,39	15%	11.740,17	15%	11.740,17	15%	11.740,17	5%	3.913,39	5%	3.913,39	5%	3.913,39	5%	3.913,39	5%	3.913,39	5%	3.913,39	5%	3.913,39		-		-
12	HVAC - AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO	1,43%	55.443,44		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	10%	5.544,34	10%	5.544,34	10%	5.544,34	10%	5.544,34	30%	16.633,03	30%	16.633,03
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,11%	4.125,54		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100%	4.125,54
14	ADMINISTRACAO LOCAL	5,52%	214.529,00	2%	4.290,58	4%	8.581,16	4%	8.581,16	6%	12.871,74	7%	15.017,03	7%	15.017,03	5%	10.726,45	4%	8.581,16	4%	8.581,16	7%	15.017,03	7%	15.017,03	7%	15.017,03	7%	15.017,03	7%	15.017,03	5%	10.726,45	7%	15.017,03	5%	10.726,45	5%	10.726,45
15	EQUIPAMENTOS	9,25%	359.757,16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50%	179.878,58	50%	179.878,58
	(R$) SIMPLES		3.887.655,88		107.137,63		181.079,12		175.943,02		231.871,67		262.077,01		262.077,01		195.962,30		161.453,16		174.649,78		234.958,16		241.556,46		241.556,46		247.100,81		247.100,81		182.876,70		231.647,82		284.352,27		224.255,68
	(%) SIMPLES		100%		2,76%		4,66%		4,53%		5,96%		6,74%		6,74%		5,04%		4,15%		4,49%		6,04%		6,21%		6,21%		6,36%		6,36%		4,70%		5,96%		7,31%		5,77%
	(R$) ACUMULADO				**107.137,63**		**288.216,75**		**464.159,77**		**696.031,44**		**958.108,45**		**1.220.185,46**		**1.416.147,76**		**1.577.600,93**		**1.752.250,70**		**1.987.208,86**		**2.228.765,33**		**2.470.321,79**		**2.717.422,60**		**2.964.523,41**		**3.147.400,11**		**3.379.047,93**		**3.663.400,20**		**3.887.655,88**
	(%) ACUMULADO				2,76%		7,41%		11,94%		17,90%		24,64%		31,39%		36,43%		40,58%		45,07%		51,12%		57,33%		63,54%		69,90%		76,25%		80,96%		86,92%		94,23%		100,00%

JACKSON ANTÔNIO BARBOSA
CREA 88121-D